

**DEPARTAMENTO DE MANTEIMEINTO E INVERSIONES FISICAS
AVANCE DE PROYECTO MES DE ABRIL**

Región	PROYECTO	<u>INVERSIÓN</u>	<u>MANUAL DE EJECUCIÓN</u>		<u>AVANCE DE LA OBRA</u>		
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha	%	Situación
			(Fecha)	(Fecha)			
Darién	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	88,810.00	2015	3 Meses	mar-16	33	En ejecución
Colón	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil	88,810.00	2015	3 Meses	mar-16	45	En Ejecución
Panamá Oeste	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40.660,00	2015-2016	45 Días	abr-16	33	En ejecución
Modificación de Oficina de Almacén	Ampliación de la oficina de almacén	3,654.05	2016	10 días	abr-16	100	ejecutado
Chiriquí	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí	115,025.00	2015-2016	2 meses	nov-15		En Refrendo