

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FISICAS
AVANCE DE PROYECTO MES DE AGOSTO 2017**

| Región | PROYECTO | INVERSIÓN | MANUAL DE | | AVANCE DE LA OBRA | | | |
|---------------------|--|--------------|------------|---------------------|----------------------------|------|---------------|--|
| | | (Monto B/.) | Programado | Tiempo de Ejecución | Fecha de orden de proceder | % | Situación | Observación |
| | | | (Fecha) | (Fecha) | | | | |
| Darién | Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma. | 88,810.00 | 2015 | 3 meses | mar-16 | 75% | En ejecución | 1. Continuamos sin respuesta por parte de ANATI, hemos realizado la visita a sus oficinas y no dan respuesta de la certificación del terreno. |
| Panamá Oeste | Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste. | 40,660.00 | 2015-2016 | 45 días | abr-16 | 100% | Recibido | 1. ADENDA N°2 sin refrendo de Contraloría. |
| Chiriquí | Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí. | 115,025.00 | 2015-2016 | 2 meses | jun-16 | 100% | Recibido | RECIBIDO CONFORME |
| Colón | Demolición y construcción del Centro Estudiantil de Colón. | 4,000,000.00 | 2017-2018 | 420 días | | | En licitación | 1. El expediente fue devuelto a nuestra entidad declarando el acto como desierto. 2. Se solicita la aprobación por parte de la Directora General del IFARHU del nuevo presupuesto para realizar la nueva convocatoria para este acto público. |