

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FISICAS
AVANCE DE PROYECTO MES DE JULIO 2017**

| Región | PROYECTO | INVERSIÓN | MANUAL DE | | AVANCE DE LA OBRA | | | |
|---------------------|--|--------------|------------|---------------------|----------------------------|------|---------------|---|
| | | (Monto B/.) | Programado | Tiempo de Ejecución | Fecha de orden de proceder | % | Situación | Observación |
| | | | (Fecha) | (Fecha) | | | | |
| Darién | Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma | 88,810.00 | 2015 | 3 meses | mar-16 | 75% | En ejecución | 1. Continuamos sin respuesta por parte de ANATI, hemos realizado la visita a sus oficinas y no dan respuesta de la certificación del terreno. |
| Panamá Oeste | Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste. | 40,660.00 | 2015-2016 | 45 días | abr-16 | 100% | Recibido | 1. ADDENDA N°2 sin refrendo de Contraloría |
| Chiriqui | Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriqui | 115,025.00 | 2015-2016 | 2 meses | jun-16 | 80% | En ejecución | 1. Falta la aprobación de planos por: MUNICIPIO DE DAVID. 2. la empresa realizó una solicitud de una ADDENDA de extensión de tiempo. |
| Colón | Demolición y construcción del Centro Estudiantil de Colón | 4,000,000.00 | 2017-2018 | 420 días | | | En licitación | 1. El expediente fue a contrataciones públicas debido a un reclamo por la empresa licitante. |