

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FÍSICAS  
AVANCE DE PROYECTO MES DE MAYO 2017**

Región	Proyecto	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA			
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha de orden de proceder	%	Situación	Observación
			(Fecha)	(Fecha)				
<b>Darién</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	75%	En ejecución	1. ANATI dio la subsanación de algunos requisitos y estamos en espera de la entrega del plano original, para hacerle la corrección a la fecha no se mantiene respuesta por parte de ellos. Se ha llamado en varias ocasiones hemos ido a sus oficinas y seguimos sin respuesta.
<b>Panamá Oeste</b>	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 días	abr-16	100%	Recibido	1. RECIBIDO CONFORME (el proyecto) 2. ADENDA N°2 sin refrendo de contraloría
<b>Chiriquí</b>	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí.	115,025.00	2015-2016	2 meses	jun-16	80%	En ejecución	1. Planos finales en revisión eléctrica y bomberos para su aprobación. 3. Falta la aprobación de planos por: MUNICIPIO DE DAVID.