

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FÍSICAS  
AVANCE DE PROYECTO MES DE NOVIEMBRE DE 2016**

Región	PROYECTO	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA			
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha de orden de proceder	%	Situación	Observacion
			(Fecha)	(Fecha)				
<b>Darién</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma.	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	75%	En ejecución	1. Se emitieron los planos topográficos a ANATI, para la legalización del terreno, ya fue sellado y aprobado se le entregó una copia a la empresa, se publicará el edicto, para luego nos entreguen la certificación esto puede tardar aprox. 30 días por lo cual la empresa nos ha solicitado notas por parte de ANATI, para continuar trámites con las demás entidades pero no nos dan respuestas. 2. Falta aprobación de los planos de construcción y especificaciones técnicas.
<b>Colón</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil.	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	100%	Recibido conforme	1. PROYECTO RECIBIDO CONFORME Falta la autorización de la ARI, para la construcción, la misma fue solicitada desde el 22 de agosto de 2016 a la fecha no tenemos respuesta.
<b>Panamá Oeste</b>	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 días	abr-16	85%	En ejecución	1. Planos finales aprobados por MINSA, GAS NATURAL FENOSA 2. Falta la aprobación de planos por: MUNICIPIO DE LA CHORRERA Y BOMBEROS DE PANAMÁ.
<b>Chiriquí</b>	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí.	115,025.00	2015-2016	2 meses	jun-16	70%	En ejecución	1. Impacto ambiental ingresado para aprobación después de correcciones por MI AMBIENTE lo cual toma 30 días para este trámite. 2. Planos finales aprobados por BOMBEROS DE PANAMÁ 3. Falta la aprobación de planos por: MUNICIPIO DE DAVID