

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FISICAS  
AVANCE DE PROYECTO MES DE SEPTIEMBRE 2017**

Región	PROYECTO	INVERSIÓN	MANUAL DE		AVANCE DE LA OBRA			
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha de orden de proceder	%	Situación	Observación
			(Fecha)	(Fecha)				
<b>Darién</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma.	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	75%	En ejecución	1. Continuamos sin respuesta por parte de ANATI, hemos realizado la visita a sus oficinas y no dan respuesta de la certificación del terreno.
<b>Panamá Oeste</b>	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 días	abr-16	100%	Recibido	1. ADENDA N°2 sin refrendo de Contraloría.
<b>Colón</b>	Demolición y construcción del Centro Estudiantil de Colón.	4,000,000.00	2017-2018	420 días			En licitación	1. El 28 de septiembre se realiza la homologación de la nueva convocatoria de este proyecto. 2. El 6 de octubre se realizará la licitación pública (apertura de propuestas de las empresas licitantes)