

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FÍSICAS
AVANCE DE PROYECTO: MES DE JULIO**

Región	Proyecto	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA			
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha	%	Situación	Observación
			(Fecha)	(Fecha)				
Darién	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	50	En ejecución	Se emitieron los planos topográficos a ANATI, para la legalización del terreno, falta aprobación de los planos de construcción y especificaciones técnicas.
Colón	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	75	En ejecución	Anteproyecto (aprobado), estudio de suelo, estudio de impacto ambiental (aprobado), falta la aprobación de los planos (ya emitidos).
Panamá Oeste	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 días	abr-16	55	En ejecución	Anteproyecto (aprobado), estudio de suelo, Estudio de Impacto Ambiental (aprobado), falta la aprobación de los planos.
Chiriquí	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí.	115,025.00	2015-2016	2 meses	jun-16	40%	En ejecución	Se realizó el estudio de suelo, estudio de impacto ambiental (emitido), falta la aprobación de los planos.