

**Departamento de Mantenimiento e Inversiones Físicas**  
**Avance de Proyecto: mes de junio 2016**

Región	Proyecto	Inversión	Reprogramación 2016		Avance de la obra			
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha	%	Situación	Observacion
			(Fecha)	(Fecha)				
<b>Darién</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	88,810.00	2015	3 Meses	mar-16	50	En ejecución	Se dio la orden de proceder a partir del 7 de marzo de 2016, debido al proceso del refrendo del contrato por parte de Contraloría. Se emitieron los planos topográficos a ANATI, para la legalización del terreno, falta aprobación de los planos de construcción y especificaciones técnicas.
<b>Colón</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil	88,810.00	2015	3 Meses	mar-16	70	En Ejecución	Se dio la orden de proceder a partir del 7 de marzo de 2016, debido al proceso del refrendo del contrato por parte de Contraloría. Anteproyecto aprobado, planos emitidos para aprobación y falta especificaciones.
<b>Panamá Oeste</b>	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 Días	abr-16	45	En ejecución	Se dio la orden de proceder a partir del 7 de marzo de 2016, debido al proceso del refrendo del contrato por parte de Contraloría. Estudio de impacto ambiental emitido para aprobación, faltan planos aprobados y especificaciones técnicas.
<b>Chiriquí</b>	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí	115,025.00	2015-2016	2 meses	jun-16	15%	En ejecución	Se dio la orden de proceder a partir del 27 de junio de 2016, debido al proceso del refrendo del contrato por parte de Contraloría. El proyecto está iniciando la ejecución no ha habido avance.