

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS – FEBRERO 2015

| LUGAR | EMPRESA | PROYECTO | COMPROMISO (Monto B/.) | INVERSIÓN (Monto B/.) | MANUAL DE EJECUCIÓN | | AVANCE DE LA OBRA | | |
|-------|-------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|------------|---|
| | | | | | Programado (Fecha) | Tiempo de Ejecución (Fecha) | Fecha | % | Situación |
| | | | | | Veraguas | Constructora Ruquisa | Demolición y Construcción del nuevo pabellón de varones | 569,034.56 | 516,041.95 |
| Coclé | Sesjo, s.a. | Construcción de estructura para tanque de agua de 10,000 GLS. | 52,100.01 | 45,796.00 | Contrato 05-01-2012 9/4/2012 | 90 días Addenda No. 1 44 días | | 100 % | <ul style="list-style-type: none"> • En espera de documentos sellados solicitados por la Contraloría General al contratista. • Acta de Aceptación Final x firmar. |