

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS**  
**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS – MARZO 2015**

LUGAR	EMPRESA	PROYECTO	COMPROMISO (Monto B/.)	INVERSIÓN (Monto B/.)	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA		
					Programado (Fecha)	Tiempo de Ejecución (Fecha)	Fecha	%	Situación
					Veraguas	Constructora Ruquisia	Demolición y Construcción del nuevo pabellón de varones	569,034.56	516,041.95
Coclé	Sesjo, s.a.	Construcción de estructura para tanque de agua de 10,000 GLS.	52,100.01	45,796.00	Contrato 05-01-2012 9/4/2012	90 días Addenda No. 1 44 días		100 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En espera de documentos sellados solicitados por la Contraloría General al contratista.</li> <li>• Acta de Aceptación Final x firmar.</li> </ul>