

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y OBRAS FÍSICA
INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS - JUNIO 2015**

LUGAR	EMPRESA	PROYECTO	COMPROMISO (Monto B/.)	INVERSIÓN (Monto B/.)	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA		
					Programado (Fecha)	Tiempo de Ejecución (Fecha)	Fecha	%	Situación
Darién	-----	Diseño y Construcción del Centro Estudiantil de Metetí	-----	1,900,000.00	2015-2016	Septiembre 2016	-----	----	En estudio
Darién	-----	Mejoramiento del Centro Estudiantil de La Palma	-----	1,890,000.00	2015-2015	Septiembre 2016	10 de julio de 2015	----	Acto Público
Colón	-----	Mejoramiento del Centro Estudiantil de Colón	-----	1,875,000.00	2015-2016	Septiembre 2016	10 de julio de 2015	----	Acto Público
Colón	-----	Reposición de la Dirección Provincial	-----	115,000.00	Septiembre 2016	2 Meses	9 de julio de 2015	20%	En proceso de ejecución

LUGAR	EMPRESA	PROYECTO	COMPROMISO (Monto B/.)	INVERSIÓN (Monto B/.)	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA		
					Programado (Fecha)	Tiempo de Ejecución (Fecha)	Fecha	%	Situación
Coclé	IFARHU	Instalación de la Agencia Regional de Aguadulce	-----	103,000.00	Junio 2015	4 meses	9 de Julio de 2015	85%	En proceso de ejecución. Apertura en julio de 2015
Panamá	IFARHU	Reposición de la Agencia Regional de San Miguelito	-----	94,000.00	Agosto 2015	4 meses	9 de julio de 2015	85%	En proceso de ejecución. Apertura en Agosto 2015
Nivel Nacional	-----	Mejoramiento de las Instalaciones del IFARHU en General	-----	623,000.00	2015	12 meses	9 de julio de 2015	45%	En proceso de ejecución.