

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y OBRAS FÍSICA**  
**INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS - NOVIEMBRE 2015**

Región	PROYECTO	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA		
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha	%	Situación
			(Fecha)	(Fecha)			
<b>Darién</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	90,000.00	2015	3 Meses	nov-15	----	En refrendo
<b>Colón</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil	90,000.00	2015	3 Meses	nov-15	----	En refrendo
<b>Colón</b>	Reposición de la Dirección Provincial	115,000.00	2015	2 Meses	nov-15	100%	Concluido
<b>Panamá</b>	Reposición de la Agencia Regional de San Miguelito	94,000.00	2015	4 Meses	nov-15	100%	Concluido
<b>Panamá Oeste</b>	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectonico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotecnico, etc) y especificaciones tecnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 Días	nov-15		En refrendo
<b>Sede Central: Departamento de Beca Unversal</b>	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, desarrollo de planos, especificaciones técnicas y construcción del proyecto: Adecuación Piso 10.	435,000.00	2015-2016	4.5 Meses	nov-15		En refrendo
<b>Chiriquí</b>	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectonico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotecnico, etc) y especificaciones tecnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí (David)	115,025.00	2015-2016	2 meses	nov-15		En refrendo