

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y OBRAS FÍSICA
INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS - AGOSTO 2015**

LUGAR	EMPRESA	PROYECTO	COMPROMISO	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA		
			(Monto B/.)	(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha	%	Situación
					(Fecha)	(Fecha)			
Darién	-----	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en Metetí	-----	90,000.00	2015-2016	3 meses	-----	----	En estudio
Darién	-----	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	-----	90,000.00	2015	3 meses	10 de agosto de 2015	----	Adjudicado
Colón	-----	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil	-----	90,000.00	2015	3 meses	10 de agosto de 2015	----	Adjudicado
Colón	IFARHU	Reposición de la Dirección Provincial	-----	115,000.00	sep-15	2 Meses	9 de agosto de 2015	60%	En proceso de ejecución
Coclé	IFARHU	Instalación de la Agencia Regional de Aguadulce	-----	103,000.00	jun-15	4 meses	9 de agosto de 2015	100%	En funcionamiento
Panamá	IFARHU	Reposición de la Agencia Regional de San Miguelito	-----	94,000.00	sep-15	4 meses	9 de agosto de 2015	90%	En proceso de ejecución. Apertura en Septiembre 2015
Nivel Nacional	-----	Mejoramiento de las Instalaciones del IFARHU en General	-----	623,000.00	2015	12 meses	9 de agosto de 2015	80%	En proceso de ejecución.