

**DEPARTAMENTO DE MANTEIMIENTO E INVERSIONES FISICAS
AVANCE DE PROYECTO MES DE MAYO**

Región	PROYECTO	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA		
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha	%	Situación
			(Fecha)	(Fecha)			
Darién	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	88,810.00	2015	3 Meses	mar-16	40	En ejecución
Colón	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil	88,810.00	2015	3 Meses	mar-16	50	En Ejecución
Panamá Oeste	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40.660,00	2015-2016	45 Días	abr-16	33	En ejecución
C.E de Coclesito	Pintura externa e interna de todo el centro estudiantil, incluyendo cerca perimetral	15,455.00	2016	30 días	may-16	100	Ejecutado
	Cambio de cubierta de techo	16,820.00	2016	30 días	may-16	100	Ejecutado
Chiriquí	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí	115,025.00	2015-2016	2 meses	nov-15		En Refrendo