

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y OBRAS FÍSICA
INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS - SEPTIEMBRE 2015**

Región	PROYECTO	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA		
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha	%	Situación
			(Fecha)	(Fecha)			
Darién	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	90,000.00	2015	3 Meses	10 de agosto de 2015	----	Adjudicado
Colón	Contratación del servicio de elaboración de diseño Conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de Planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil	90,000.00	2015	3 Meses	10 de agosto de 2015	----	Adjudicado
Colón	Reposición de la Dirección Provincial	115,000.00	2015	2 Meses	9 de agosto de 2015	90%	En ejecución
Panamá	Reposición de la Agencia Regional de San Miguelito	94,000.00	2015	4 Meses	9 de agosto de 2015	95%	En ejecución
Panamá Oeste	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectonico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotecnico, etc) y especificaciones tecnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 Días			Adjudicado
Sede Central: Departamento de Beca Universal	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, desarrollo de planos, especificaciones técnicas y construcción del proyecto: Adecuación Piso 10.	435,000.00	2015-2016	4.5 Meses			Adjudicado
Chiriquí	Servicio de Elaboración de Anteproyecto Arquitectonico, Desarrollo de Planos de Construcción, Estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición Geotecnico, etc) y especificaciones tecnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí (David)	115,025.00	2015-2016	2 meses			Por adjudicar