

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FISICAS
AVANCE DE PROYECTO MES DE JUNIO 2017**

Región	PROYECTO	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA			
		(Monto B/.)	Programado	Tiempo de Ejecución	Fecha de orden de proceder	%	Situación	Observación
			(Fecha)	(Fecha)				
Darién	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	75%	En ejecución	1. Realizamos una reunión con ANATI en la cual nos informan que el día 17 de mayo de 2017 se realizó la entrega de la nota ANATI-DNTR-DDN-0382 fechada 4 de mayo de 2017 en Ventanilla única del MIVI donde se le solicita la aprobación del plano topográfico y una vez esto se dé debe ser el plano emitido a ANATI para luego poder realizar el trámite de certificación final.
Panamá Oeste	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 días	abr-16	100%	Recibido	1. ADENDA N°2 sin refrendo de contraloría
Chiriquí	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición geotécnico, etc) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Chiriquí.	115,025.00	2015-2016	2 meses	jun-16	80%	En ejecución	1. Falta la aprobación de planos por: MUNICIPIO DE DAVID. 2. la empresa realizó una solicitud de una ADENDA de extensión de tiempo.
Colón	Demolición y construcción del Centro Estudiantil de Colón.	4,000,000.00	2017-2018	420 días			En licitación	1. Se realizó el acto público el 29 de Junio de 2017, donde ofertó una sola empresa el expediente se le entregó a la comisión verificadora donde la misma no se le adjudicó debido al incumplimiento el pliego de cargo y especificaciones técnicas.