

**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INVERSIONES FÍSICAS
AVANCE DE PROYECTO MES DE OCTUBRE 2017**

Región	PROYECTO	INVERSIÓN	MANUAL DE EJECUCIÓN		AVANCE DE LA OBRA			
		(Monto B/.)	Programado (Fecha)	Tiempo de Ejecución (Fecha)	Fecha de orden de proceder	%	Situación	Observación
Darién	Contratación del servicio de elaboración de diseño conceptual, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción y especificaciones técnicas del proyecto: Centro Estudiantil en La Palma	88,810.00	2015	3 meses	mar-16	75%	En ejecución	1. Continuamos sin respuesta por parte de ANATI, hemos realizado la visita a sus oficinas y no dan respuesta de la certificación del terreno.
Panamá Oeste	Servicio de elaboración de anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos de construcción, estudios necesarios (Impacto ambiental, demolición, geotécnico, etc.) y especificaciones técnicas para el proyecto denominado Mejoramiento de la Dirección Regional de Panamá Oeste.	40,660.00	2015-2016	45 días	abr-16	100%	Recibido	1. ADDENDA N°2 sin refrendo de Contraloría General.
Colón	Demolición y construcción del Centro Estudiantil de Colón	4,000,000.00	2017-2018	420 días			ANULADA LA LICITACIÓN	La Institución anuló la licitación, debido al corto tiempo que quedaba del año en curso, para realizar el proceso de refrendo del contrato, en Contraloría.